

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Сланцевского муниципального района за 1-е полугодие 2024 года**

Наименование муниципальной программы: «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2028 годы

Ответственный исполнитель: отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района

| №  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы, мероприятий программы                    | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |                  |             |                  | Принято бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |                  |            |                  | Исполнено бюджетных обязательств на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |                  |            |                  |
|--|---|---|---|--|--|------------------|-------------|------------------|---|------------------|------------|------------------|---|------------------|------------|------------------|
|  |   |   |   |  | Федеральный бюджет   | Областной бюджет | Бюджет СМР  | Прочие источники | Федеральный бюджет  | Областной бюджет | Бюджет СМР | Прочие источники | Федеральный бюджет  | Областной бюджет | Бюджет СМР | Прочие источники |
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7                | 8           | 9                | 10  | 11               | 12         | 13               | 14  | 15               | 16         | 17               |
| 1  | Муниципальная Программа "Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2020-2025 годы" | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района                       |   |  | 0,00   | 0,000            | 1 701,681   | 0,000            | 0,000   | 0,000            | 0,000      | 0,000            | 0,000   | 0,000            | 0,000      | 0,000            |
| <b>2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»</b> |   |   |   |  |  | 0,00             | 1701,68     | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00             |
| 2.1.   | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения<br><br>Из них:  | Отдел по строительству администрации Сланцевского муниципального района                       | I к. 2024 г.  | IV к. 2024 г.  | 0,00   | 0,00000          | 1 701,68078 | 0,00             | 0,00  | 0,00000          | 0,00000    | 0,00             | 0,00  | 0,00000          | 0,00000    | 0,00             |
| 2.1.1.   | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения   |   | I к. 2024 г.  | IV к. 2024 г.  | 0,00   | 0,00000          | 1691,68078  | 0,00             | 0,00  | 0,00000          | 0,00000    | 0,00             | 0,00  | 0,00000          | 0,00000    | 0,00             |
| 2.1.2.   | Проведение экспертизы проектно - сметной документации, лабораторных обследований и анализа результатов  |   | I к. 2024 г.  | IV к. 2024 г.  | 0,00   | 0,00000          | 10,00000    | 0,00             | 0,00  | 0,00000          | 0,00000    | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00000    | 0,00000          |
| 2.2.   | Основное мероприятие 2.3. Содержание автомобильных дорог местного значения  | Сектор благоустройства и дорожного хозяйства администрации Сланцевского муниципального района | I к. 2024 г.  | IV к. 2024 г.  | 0,00   | 0,00             | 0,00000     | 0,00             | 0,00  | 0,00             | 0,00000    | 0,00             | 0,00  | 0,000            | 0,00000    | 0,00             |

Исполнитель: гл. специалист отдела по строительству Иванова А.В.

**Пояснительная записка к отчету о реализации мероприятий  
муниципальной программы Сланцевского муниципального района «Капитальный  
ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском  
муниципальном районе» на 2020-2028 годы за 1-е полугодие 2024 года**

Программа утверждена постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 11.10.2019 № 1520-п (с изменениями).

Основной целью реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2028 годы является создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан на территории Сланцевского муниципального района Ленинградской области.

В настоящее время муниципальной программой реализовывается выполнение следующего комплекса процессных мероприятий:  
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

***Информация о реализации мероприятий муниципальной программы***

В рамках реализации муниципальной программы в 1-ом полугодии 2024 года проведена подготовка сметной документации для выполнения работ по ремонту дорог общего пользования.

Реализация мероприятий по программе будет осуществлена в III квартале 2024 г.

Исполнитель: гл. специалист отдела по строительству Иванова А.В.

**Оценка эффективности к отчету о реализации мероприятий  
муниципальной программы Сланцевского муниципального района «Капитальный ремонт  
и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском  
муниципальном районе» на 2020-2028 годы за 1-е полугодие 2024 года**

В соответствии с частью 5 паспорта муниципальной программы Сланцевского муниципального района «Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2028 годы, произведен анализ эффективности муниципальной программы.

Сведения о показателях эффективности муниципальной программы и их значениях

| Наименование показателя<br>(индикатора)  | Единица измерения | Базовый период<br>2019 г. | 2023 г.           |                      | Оценка эффективности<br>$C_d = \frac{3ф}{3п} * 100\%$ | Примечания<br>(причины отклонения)                                      |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|---|---|
|  |                   |                           | Плановое значение | Фактическое значение |   |   |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Сланцевского муниципального района, с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием | м                 | 13881                     | 520               | 0                    | 0   | реализация мероприятия будет осуществлена во втором полугодии 2024 года |
| Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования   | ед.               | -                         | 2                 | 0                    | 0   | реализация мероприятия будет осуществлена во втором полугодии 2024 года |

Анализ степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы  
 $0 / 1617,672 = 0 \%$ .

Реализация мероприятий по программе запланировано на 2-ое полугодие 2024 г.

Руководитель программы Начальник отдела по строительству



С.И. Носкова

Исполнитель: гл. специалист отдела по строительству Иванова А.В.

**Сведения о фактически достигнутых значениях показателей  
(индикаторов) муниципальной программы за 1-е полугодие 2024 года  
«Капитальный ремонт и строительство объектов капитального строительства в  
Сланцевском муниципальном районе» на 2020-2028 годы**

| 1   | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий программы | Единица измерения | Год, предшествующий отчетному <sup>11</sup> | Отчетный год |      | Обоснование отклонения значения целевого показателя (индикатора) факт |
|---|---|-------------------|---|--------------|------|---|
|   |   |                   |   | план         | факт |   |
| 1   | 2   | 3                 | 4   | 5            | 6    | 7   |
| <b>Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»</b> |   |                   |   |              |      |   |
| 1.  | Увеличение протяженности усовершенствованного покрытия дорог общего пользования местного значения                   | м                 | 704   | 520          | 0    | Целевой показатель достигнут.   |
| 2.  | Получение положительных экспертиз и лабораторных обследований по выполнению ремонта дорог общего пользования        | ед.               | 2   | 2            | 0    | Целевой показатель достигнут.   |

Исполнитель: Гл. специалист А.В. Иванова