

**Пояснительная записка к отчету по исполнению муниципальной программы
Сланцевского муниципального района «Капитальный ремонт, ремонт и
строительство объектов капитального строительства
в Сланцевском муниципальном районе на 2020-2025 годы»
за отчетный период на 01.07.2020 года**

Основной целью муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и строительство объектов капитального строительства в Сланцевском муниципальном районе на 2020-2025 годы» является создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер образования, спорта и молодежной политики, а также обеспечение комфортных условий проживания граждан

В рамках реализации муниципальной программы в 1-ом полугодии 2020 года по каждому направлению проведены следующие мероприятия:

1. По подпрограмме 1 «Развитие объектов социальной инфраструктуры в Сланцевском муниципальном районе»:

- выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и строительство спортивной площадки на месте незавершенного строительства объекта «Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а» и выполнение мероприятий, сопутствующих строительству объекта - по данным мероприятиям выполнены дополнительные работы по вводу объекта в эксплуатацию на сумму 123,40 тыс. руб., идет завершение строительно-монтажных работ на объекте. Основное освоение средств запланировано на III – IV квартал 2020 года;

- Реновация организации общего образования (Капитальный ремонт здания школы № 3) и выполнение мероприятий, сопутствующих проведению данных работ. Выполнены строительно-монтажные работы по объекту на сумму 39 126,323 тыс. руб. Выполнение сопутствующих мероприятий – авторский надзор, строительный контроль на сумму 2725,0 тыс. руб. Освоение средств 2020 года запланировано на IV квартал 2020 года.

2. По подпрограмме 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»

- Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

Выполнена проверка сметной документации и проведены работы по ремонту дорог общего пользования местного значения (Подъезд к дер. Зажупанье и дер. Луг). Израсходовано 3,200 тыс. руб. Идет приемка работ.

Освоение средств запланировано на III – IV квартал 2020 года.

Фактическое исполнение по данной муниципальной программе на отчетную дату составило 41 974,723 тыс. руб.

Исполнение данной программы за счет всех источников за отчетный период составило 26,9 %. Освоение основных мероприятий по муниципальной программе запланировано на III -IV квартал 2020 г. с учетом поступления средств из областного бюджета.

Начальник отдела по строительству

Ведущий специалист отдела по строительству



С.И. Носкова



А.В. Иванова