

**Пояснительная записка к отчету по исполнению муниципальной программы
Сланцевского муниципального района «Территориальное планирование и развитие
инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на
2019 — 2021 годы»**

за отчетный период январь-декабрь 2019 года

Основной целью муниципальной программы «Территориальное планирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2019 — 2025 годы является обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан при осуществлении планировочно-пространственной организации территории Сланцевского городского поселения с учетом особенностей функционирования и развития.

Запланированный объем финансирования по программе на 2019 год составил 96 778,028 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 81 425,616 тыс. руб., средства местного бюджета – 15 352,412 тыс. руб.

По итогам реализации программы за 2019 год финансирование выполнено в объеме 81 796,957 тыс. руб., что составило 84,5%. Экономия составила 14 981,071 тыс. руб. в том числе по мероприятиям:

1. По подпрограмме 1 «Градостроительная деятельность»:

- Приведение в соответствие действующему законодательству документации территориального планирования.

Запланированный объем финансирования 1312,5 тыс. руб. из них экономия – 1137,5 тыс. руб. Причинами не освоения средств являются существенные изменения в рамках заключенного контракта на актуализацию документов территориального планирования выполнения графических и текстовых документов, а также дальнейшего согласования их в Федеральных органах исполнительной власти, что не предусматривалось при заключении контракта. Работы продолжены в 2020 году.

2. По подпрограмме 2 «Капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения»:

Выполнены мероприятия по проверке сметной документации и лабораторные обследования объектов, проведены работы по ремонту дорог общего пользования. Запланированный объем средств - 77 017,846 тыс. руб., экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур составила 1 604,488 тыс. руб.

3. По подпрограмме 3 «Газификация муниципального образования Сланцевское городское поселение, строительство наружных инженерных сетей». Запланированный объем средств – 1 608,214 тыс. руб., выполнение составило 1 437,482 тыс. руб. Экономия средств составила 170,732 тыс. руб., в т. ч. по мероприятиям:

- Проведение проектно-изыскательских работ – 90,732 тыс. руб. не использованы в результате проведения конкурсных процедур;

- Строительство газопроводов – 80,0 тыс. руб. не использованы в результате экономии при проведении строительно-монтажных работ по объекту газификации.

4. По подпрограмме 4 «Благоустройство общественных мест на территории Сланцевского городского поселения». Запланированный объем средств – 16 839,468 тыс. руб., выполнение составило 4771,117 тыс. руб. Экономия средств составила 12 068,351 тыс. руб., в т. ч. по мероприятиям:

- Оборудование детских игровых и спортивных площадок, освещение улично-дорожной сети – экономия составила 6 450,258 тыс. руб.

- Благоустройство памятных мест и мест массового отдыха, экономия - 5 618,093 тыс. руб.

В связи с отсутствием после размещения в Единой информационной системе конкурсных процедур участников закупок, а следствием чего объявления повторных процедур, муниципальные контракты на объекты заключены в IV квартале 2019 года. В результате чего основное проведение работ перенесено на 2020 год.

Начальник отдела по строительству  С.И. Носкова

Исполнитель ведущий специалист отдела по строительству Иванова А.В. 