

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)

Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением, м²	Фактические показатели результативности использования субсидии, м²	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, руб.
			Всего, руб.	За счет средств областного бюджета, руб.	За счет средств местного бюджета, руб.	За счет средств внебюджетных источников, руб.	Всего, руб.	За счет средств областного бюджета, руб.	За счет средств местного бюджета, руб.	За счет средств внебюджетных источников, руб.	Всего, руб.	За счет средств областного бюджета, руб.	За счет средств местного бюджета, руб.	За счет средств внебюджетных источников, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт асфальтобетонного покрытия — ул. 1-Мая	3200 м²	0 м²	3 701 523,00	3 260 500,00	326 457,00	114 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 500,00
Итого	3200 м²	0 м²	3 701 523,00	3 260 500,00	326 457,00	114 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 500,00

Глава Администрации

И. о. руководителя финансового органа

Исполнитель Мособлфин № 8(81374)00003

/И.И. Федоров/

/Е.В. Бакашова

Согласовано:

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

/Л.В. Бурак/

Ежеквартальный отчет

**Администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от имени муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I Реализация мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2016 -2018 годы»					
1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении и субсидий	Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Проведен аукцион в электронной форме. Заключен муниципальный контракт от 28.07.2017 № 014530000191700014 9-0026033-02
2.	Ремонт асфальтобетонного покрытия - ул. 1-Мая	3 квартал 2017 года	Подрядчик ООО «ДСК «РЕАЛЬ»	Ремонт асфальтобетонного покрытия - ул. 1-Мая	Работы выполнены, подрядчику выданы замечания по выполненным работам. идет приемка работ
3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	После устранения замечаний подрядчиком, и приемки работ
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство, повышение степени благоустройства и безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского поселения на 2016 -2018 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области		
2.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Идет приемка выполненных работ, оплата за выполненные работы не осуществлялась

			Ленинградской области		
1 3.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлены отчеты: на 01.04.2017 г. на 01.07.2017 г. на 01.10.2017 г.
2 4.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	После приемки выполненных работ

Глава администрации
муниципального образования Сланцевский
муниципальный район Ленинградской области



/И.Н. Федоров/